

по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта №0190300002114000579-0537739-01 от 28 августа 2014 года на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Электростанция 500 кВт с расширением парка ГСМ в п.Пельвож»

г. Салехард

« 15 » декабря 2015г.

Должностные лица Заказчика МКУ «Управление капитального строительства», в составе:
 Попов Р.В. - начальник отдела технического надзора, работник контрактной службы;
 Кляузер С.В. - начальник отдела подготовки производства, работник контрактной службы;
 Жбанова А.В. - инженер отдела технического надзора, работник контрактной службы;
 с участием (без участия) представителя Исполнителя ООО «Инновационные Строительные Технологии ЯНАО» в лице Гип Науменко С.В. действующего на основании Приказа № 4 от 31.08.2015г.
 (Исполнитель получил уведомление о месте, дате и времени начала проверки «10» декабря 2015г. посредством письменного уведомления).

«11» декабря 2015г. проведена проверка исполнения муниципального контракта №0190300002114000579-0537739-01 от 28 августа 2014 года на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Электростанция 500 кВт с расширением парка ГСМ в п.Пельвож», (далее по тексту – контракт), заключённого между МКУ «Управление капитального строительства» (Заказчик) и ООО «Инновационные Строительные Технологии ЯНАО» (Исполнитель).

По результатам проверки установлено следующее:

1. Согласно п.3.1 контракта срок выполнения проектно-изыскательских работ истек.
2. Исполнитель передал Заказчику проектную документацию для последующего прохождения государственной экспертизы 17.07.2015г.
3. На текущую дату работы выполнены в полном объеме. Получено положительное заключение экспертизы проектной документации.
4. Нарушение сроков до 29.12.2014 года вызвано задержкой предоставления Заказчиком градостроительного плана земельного участка необходимого для разработки проектной документации.
5. Нарушение сроков с 22.06.2015г. по 17.07.2015 года связано с медлительностью выполнения работ Исполнителем.

Принято решение:

1. Заказчику применить к Исполнителю штрафные санкции в виде пени. Пеню начислить в соответствии с п. 8.4 контракта за нарушение сроков с 22.06.2015 по 17.07.2015г.
2. После получения уведомления о начислении неустойки Исполнитель обязан представить гарантийное письмо по ее оплате, и произвести оплату неустойки в соответствующем порядке.


Мнение представителя Исполнителя:

Согласен (не согласен) с изложенными фактами нарушений исполнения контракта и принятыми решениями. Понимает меру ответственности за нарушение своих обязательства по контракту и подтверждает свою готовность их исполнения.
 Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах - по одному для Заказчика и Исполнителя.

Подписи:


Представители Заказчика МКУ «Управление капитального строительства»:

Начальник отдела технического надзора
 работник контрактной службы:




Попов Р.В.

Начальник отдела подготовки производства
 работник контрактной службы:



Кляузер С.В.

Инженер отдела технического надзора
 работник контрактной службы:



Жбанова А.В.

Представитель Исполнителя
 ООО «Инновационные Строительные Технологии ЯНАО»



Науменко С.В.