

по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта

«16» февраля 2015г.

г. Салехард

Должностными лицами Заказчика МКУ «Управление капитального строительства», в составе:

Гарькавая Н.Ф. – инженер отдела подготовки производства, работник контрактной службы, Жбанова А.В. – инженер отдела технического надзора, работник контрактной службы и Кляузер С.В. – начальник отдела подготовки производства, работник контрактной службы, с участием представителя Исполнителя: главного инженера Науменко С. В. – представитель организации Исполнителя ООО «Инновационные Строительные Технологии ЯНАО» (Исполнитель получил уведомление о месте, дате и времени начала работы по контролю « 23 » января 2015г. посредством письменного уведомления),

28.01.2015г. проведена проверка исполнения муниципального контракта №0190300002114000579-0537739-01 от 28.08.2014 года на выполнение проектно – изыскательских работ по объекту «Электростанция 500 кВт с расширением парка ГСМ в п. Пельвож» (далее по тексту – контракт), заключённого между МКУ «Управление капитального строительства» (Заказчик) и ООО «Инновационные Строительные Технологии ЯНАО» (Исполнитель).

По результатам проверки было установлено следующее:

1. Срок исполнения работ по контракту истёк. На сегодняшний день работы выполнены не в полном объёме, положительное заключение экспертизы проектной документации не получено.

2. Со слов Исполнителя задержка выполнения работ по контракту, произошла в связи возникшей необходимостью замены импортного технологического оборудования, на аналог российских товаропроизводителей.

3. Исходя из пояснения причин нарушений, указанных Исполнителем следует, что вышеуказанные обстоятельства возникли по вине Исполнителя, не являются обстоятельствами непреодолимой силы и не освобождают Исполнителя от ответственности соблюдения сроков выполнения работ по контракту.

Принято решение:

1. Заказчику официально уведомить Исполнителя о нарушении сроков исполнения работ по контракту.

2. Заказчику применить к Исполнителю штрафные санкции в виде неустойки в соответствии с п.8.5. контракта за каждый день просрочки.

3. Исполнитель обязан в кратчайшие сроки завершить выполнение работ по контракту.

4. После получения уведомления о начислении неустойки, Исполнитель обязан предоставить гарантийное письмо по её оплате, и произвести оплату неустойки в соответствующем порядке.

Мнение представителя Исполнителя:

Согласен (не согласен) с изложенными фактами нарушений исполнения контракта и принятыми решениями. Понимает меру ответственности за нарушение своих обязательства по контракту и подтверждает свою готовность их исполнения.

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах - по одному для Заказчика и Исполнителя.

Подписи:

Представители Заказчика МКУ «Управление капитального строительства:

Инженер отдела

подготовки производства,

работник контрактной службы:



Гарькавая Н.Ф.

Инженер отдела технического

надзора


работник контрактной службы:



Жбанова А.В.

Начальника отдела подготовки производства,

работник контрактной службы:



Кляузер С.В.

Представитель Исполнителя

ООО «Инновационные

Строительные Технологии ЯНАО»:



Наumenко С.В.