

Акт
о нарушении сроков выполнения работ
по контракту №-0190300002114000672-0627148-02 на капитальный ремонт объекта:
Муниципальное бюджетное учреждение «Дошкольная образовательная организация
«Детский сад №13 «Умка» по адресу мкр. Б.Кнунянца д.36, д.37. от 22.10.2014г.

г. Салехард

26.06.2015г.

Представитель застройщика или заказчика: Начальник ОРНФ МКУ «Салехардская ДЕЗ» Морозов А. Н., приказ №302 от 15.10.2014г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство: Начальник ПТО ООО «Строительная компания «Союз» Глазков Н.С., приказ №4 от 25.10.2014г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Произвели осмотр работ, выполняемых ООО «Строительная компания «Союз» и составили настоящий акт о нижеследующем:

В процессе производства работ по капитальному ремонту Объекта выявлено нарушение сроков выполнения работ согласно на основе представленного Заказчика графика производства работ:

1. Монтаж наружных сетей тепловодоснабжения с момента заключения контракта по 30.06.2015г. – отставание от графика 30 дней.
2. Монтаж наружных сетей электроснабжения - с 01.05.2015г – отставание 37 дней, к работам не приступали.
3. Общестроительные работы здания №36, №37, вспомогательного перехода- с 22.11.2014г. по 30.06.2015г. – отставание от графика 45 дней.
4. Монтаж систем водоснабжения и канализации зданий №36, №37 с 1.02.2015г. по 30.04.2015г. – отставание от графика 45 дней.
5. Монтаж систем вентиляции зданий №36, №37 с 1.02.2015г. по 15.06.2015г.- отставание от графика 30 дней.
6. Монтаж систем электроснабжения и освещения зданий №36, №37, вспомогательного перехода с 01.02.2015г. по 15.06.2015г. – отставание от графика 30 дней.
7. Монтаж систем АПС и СОУЭ в зданиях №36, №37, вспомогательного перехода с 01.02.2015г. по 15.06. 2015г. – отставание от графика 30 дней.
8. Монтаж структурной кабельной сети (СКС) в зданиях №36, №37, вспомогательного перехода с 01.02.2015г. по 15.06.2015г. – к работам не приступали.
9. Монтаж системы телевизионного наблюдения в зданиях №36, №37, вспомогательного перехода с 01.02.2015г. по 15.06.2015г. – к работам не приступали.

10. Монтаж игровых, спортивных и прогулочных площадок с МАФ с 15.05.2015г. по 30.06.2015г.- к работам не приступали.
11. Работы по благоустройству территории (ремонт проездов, ограждения территории, посев трав и др.) с 15.05.2015г. по 30.06.2015г.- к работам не приступали.

Акт составлен в 3 экземплярах.

Представитель застройщика или заказчика:

Начальник ОРНФ МКУ «Салехардская ДЕЗ»

(должность, фамилия, инициалы, подпись)




Морозов А. Н.

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Начальник ПТО ООО «Строительная компания «Союз»

(должность, фамилия, инициалы, подпись)



Глазков Н.С.

*Подписано с разкосласами. Акт с разкосласами
предоставлен в срок до 30.06.2015г.*

Глазков Н.С.