

Акт N 2
по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта

25 марта 2015 г.

г. Салехард

Должностные лица заказчика департамент строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации МО город Салехард в составе:
начальника департамента Егорова Сергея Владимировича
заведующего сектором муниципального заказа и ресурсного обеспечения
Спицыной Ольги Андреевны

По результатам контроля исполнения исполнителем условий контракта от 17 ноября 2014г. N 0190300002114000753-0152995-03 на выполнение топографической съемки, кадастровых работ земельных участков, подготовку межевых планов, постановку на государственный кадастровый учет и получение кадастровых паспортов земельных участков для размещения многоквартирных домов в г. Салехард в отношении 25 земельных участков, заключенного с ООО «МИК+»,

Акт составлен без участия представителя исполнителя.


Было установлено следующее: согласно п. 2.2. муниципального контракта конечный срок выполнения обязательств по контракту – 31.12.2014, фактически работы выполнены 18.03.2015. Таким образом, просрочка исполнения контракта составляет 77 дней. Исполнителю направлена претензия о начислении пени.

Рекомендации исполнителю: Начисленную сумму необходимо в течение 10 банковских дней со дня получения претензии перечислить на расчетный счет заказчика.

Мнение представителя исполнителя: _____

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для заказчика и исполнителя.

Начальник департамента
строительства города



С.В. Егоров

Директор ООО «МИК+»

И.В. Мелешко

Акт составлен:
Документовед сектора муниципального
заказа и ресурсного обеспечения
Е.В. Титаренко
Тел. 2-53-75