

по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта №7МЖ/15 от 26.05.2015 года на выполнение кадастровых работ по объекту
«Полигон ТБО (2-я очередь), г.Салехард

«09» октября 2015 года

г. Салехард

Должностные лица Заказчика МКУ «Управление капитального строительства», в составе:
Попов Р.В. – начальник отдела технического надзора, работник контрактной службы;
Кляузер С.В. - начальник отдела подготовки производства, работник контрактной службы;
Гарькавая Н.Ф. – инженер отдела подготовки производства, работник контрактной службы.
с участием представителя Исполнителя ООО «Ямалгеоком» составили настоящий акт о
нижеследующем:

«07» октября 2015 года проведена проверка исполнения муниципального контракта № 7МЖ/15 от
26.05.2015 на выполнение кадастровых работ по объекту «Полигон ТБО (2-я очередь), г.Салехард»
МКУ «Управление капитального строительства» (Заказчик) ООО «Ямалгеоком» (Исполнитель).

По результатам проверки было установлено следующее:

Срок исполнения контракта истёк 24.07.2015г. Акт приёмки выполненных работ и исполнительная
документация по контракту предоставлена 07.10.2015г. Нарушение сроков исполнения контракта в
период с 25.07.2015 по 25.09.2015 года произошла по объективным причинам по вине третьей стороны
Нарушение сроков исполнения контракта в период с 26.09.2015г по 07.10.2015г. вызвано
медлительностью исполнения обязательств Исполнителя.

Принято решение:

1. Заказчику применить к Исполнителю штрафные санкции в виде пени. Пеню начислить в
соответствии с п.8 контракта за 12 дней просрочки в период с 26.09.2015г по 07.10.2015г.
2. После получения уведомления о начислении неустойки Исполнитель обязан предоставить
гарантийное письмо по ее уплате и произвести оплату неустойки в соответствующем порядке.

Мнение представителя Исполнителя:


Согласен (не согласен) с изложенными фактами нарушений исполнения контракта и принятыми
решениями. Понимает меру ответственности за нарушение своих обязательства по контракту и
подтверждает свою готовность их исполнения.

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах - по одному для Заказчика и Исполнителя.


Подписи:

Представители Заказчика МКУ «Управление капитального строительства»:


Начальник отдела технического надзора
работник контрактной службы:

 Р.В. Попов

Начальник отдела подготовки производства
работник контрактной службы:


 С.В. Кляузер


Инженер отдела подготовки производства
Работник контрактной службы

 Н.Ф.Гарькавая

Представитель Исполнителя ООО «Ямалгеоком»:

(должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)