

Акт N 1
по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта

"07" ноября 2014г.

г. Салехард

Должностные лица заказчика департамент строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации МО город Салехард в составе:
начальника департамента Егорова Сергея Владимировича
и.о. заведующего сектором муниципального заказа и ресурсного обеспечения
Титаренко Елены Владимировны

По результатам контроля исполнения исполнителем условий контракта от "30" июня 2014г. N 0190300002114000268-0152995-01 на выполнение топографической съемки, кадастровых работ земельных участков, подготовку межевых планов, постановку на государственный кадастровый учет и получение кадастровых паспортов земельных участков под многоквартирными домами в г. Салехарде в отношении 30 земельных участков, заключенного с ООО «Геосффера».

Акт составлен без участия представителя исполнителя.

Было установлено следующее: согласно п. 2.2. муниципального контракта срок выполнения обязательств по контракту – 01.10.2014, фактически работы выполнены 28.10.2014. Таким образом, просрочка исполнения контракта составляет 27 дней. Письмом от 07.11.2014 № 12.01-13/1262 исполнителю направлена претензия о начислении.

Рекомендации исполнителю: Начисленную сумму необходимо в течение 10 банковских дней со дня получения претензии перечислить на расчетный счет заказчика.

Мнение представителя исполнителя: с требованиями Акт согласен

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для заказчика и исполнителя.

Начальник департамента
строительства города

С.В. Егоров

Директор ООО «Геосффера»

В.Н. Матвеева

Акт составлен:

И.о. заведующего сектором муниципального
заказа и ресурсного обеспечения

Е.В. Титаренко

Тел. 2-53-75