

« 17 » 09 201_г.

г. Салехард

Должностные лица Заказчика МКУ «Управление капитального строительства», в составе:
Осадчая Е.В. – инженер отдела подготовки производства, работник контрактной службы и

Ахметов А.Р. – заместитель начальника отдела технического надзора,
с участием представителя Подрядчика: Хомко В.Н. - прораб ООО «Кронос» (Подрядчик получил уведомление о месте, дате и времени начала работы по контролю «16» 09 201_г. посредством письменного уведомления),

составили настоящий акт о нижеследующем:

По результатам контроля исполнения муниципального контракта №0190300002114000397-0537739-01 от 03.07.2014г. на выполнение работ по обустройству модульного фельдшерско-акушерского пункта в п. Пельвож, г. Салехард резервным источником питания (далее по тексту – контракт), заключённого между МКУ «Управление капитального строительства» (Заказчик) и ООО «Кронос» (Подрядчик), было установлено следующее:

1. Согласно графика производства работ, сроки выполнения работ по контракту обозначены датой 16.09.2014г. (в соответствии с п.3.1. контракта). На текущую дату работы не выполнены.

2. Задержка по срокам исполнения контракта возникла в связи с задержкой сроков поставки дизельной генераторной установки. Вышеуказанные обстоятельства возникли по вине Подрядчика, не являются обстоятельствами непреодолимой силы.

Принято решение:

1. Заказчик обязан официально уведомить Подрядчика о нарушении сроков исполнения контракта и потребовать от Подрядчика в установленные сроки завершить работы по объекту.
2. Заказчик обязан применить к Подрядчику штрафные санкции в виде неустойки. Неустойку начислить по окончании выполнения работ в соответствии с п.10.5 контракта за каждый день просрочки.
3. Заказчик (в соответствии с п.12 контракта), в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту вправе обратиться с иском в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.
4. Подрядчик обязан в кратчайшие сроки завершить работы по объекту.
5. После получения уведомления о начислении неустойки Подрядчик обязан предоставить гарантийное письмо по её оплате, и произвести оплату неустойки в соответствующем порядке.

Мнение представителя Подрядчика:

Согласен (не согласен) с изложенными фактами нарушений исполнения контракта и принятыми решениями.

Настоящий акт составлен в 2-х экз. по одному для Заказчика и Подрядчика.

Подписи:


Представители Заказчика МКУ «Управление капитального строительства»:

Инженер отдела подготовки производства,
работник контрактной службы:



Осадчая Е.В.

Заместитель начальника отдела
технического надзора:



Ахметов А.Р.

Представитель Подрядчика ООО «Кронос»:

Прораб:



Хомко В.Н.