

Акт № 2

по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта

«06» октября 2016 года

г. Салехард

Должностное лицо (а) заказчика Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Снегурочка» в составе

Идрисова И.Р., заведующий МБДОУ,

Членов комиссии:

Дронзикова А.Ю., методист

Савченко Е.Е., учитель-логопед

Ермаков Е.В., ведущий инженер ОРНФ МКУ «Салехардская ДЭЗ»

По результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, № 0190300002116000274-0113879-01 от "24" августа 2016 года (замена системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в здании МБДОУ Детский сад № 4 «Снегурочка»), заключённому с ООО «ЭКСПЕРТС ЮНИОН», было установлено следующее:

подрядчик на 06 октября 2016 года не завершил выполнение работ в соответствии с графиком производства работ, сроки производства работ истекли 23.09.2016 года (нарушены сроки выполнения работ по Контракту). Срок исполнения контракта является существенным условием контракта, в связи с Федеральным законом от 05.04.2013 г № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Рекомендации поставщику и заказчику: комиссия пришла к решению – направить претензию подрядчику по выплате пеней и по устранению нарушений условий контракта.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах - по одному для заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика).

Подписи должностных лиц (а) заказчика, представителя поставщика (исполнителя, подрядчика) (в случае его подписания представителем)

Заведующий МБДОУ

Методист

Учитель-логопед

Ведущий инженер ОРНФ
МКУ «Салехардская ДЭЗ»

И.Р. Идрисова

А.Ю. Дронзикова

Е.Е. Савченко

Е.В. Ермаков