

Акт № 10

По результатам контроля исполнения подрядчиком условий контракта.

«25» сентября 2015 г.

г. Салехард

Должностные лица Заказчика МКУ "Салехардская ДЕЗ" в составе:

Начальник ОРЖФ

А. А. Куруч

Ведущий инженер ОРЖФ МКУ «Салехардская ДЕЗ»

Р. А. Ващишин

Произвела контроль исполнения подрядчиком условий муниципального контракта №149/15КР от 20 июля 2015 г., «Капитальный ремонт муниципального жилого помещения по адресу: ул. Лазо, д. 7, кв. 1»

Подрядчик уведомлен о месте, дате и времени начала работы по контролю: «25» сентября 2015 г. по телефону +7 *** ** 42.

Было установлено следующее: срок действия договора истек 31.08.2015г. Подрядчик не исполняет договорные обязательства по срокам выполнения работ и по устранению дефектов, наступивших вследствие поверхностного затопления полов.

Рекомендации Подрядчику: в кратчайшие сроки заменить материалы, утратившие эксплуатационные характеристики и сдать объект в эксплуатацию.

Мнение представителя Заказчика: при проведении работ по контролю представитель Подрядчика не присутствовал.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для Заказчика и Подрядчика.

В процессе проведения строительного контроля выявлены следующие замечания:
Устранить последствия протечек и сдать объект в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

Настоящий акт составлен в 2(двух) экземплярах.

ПОДПИСИ:

Ведущий инженер ОРЖФ МКУ «Салехардская ДЕЗ»

 Р. А. Ващишин

Начальник ОРЖФ

 А. А. Куруч