

Акт № 3

По результатам контроля исполнения подрядчиком условий контракта.

«01» апреля 2016 г.

г. Салехард

Должностные лица Заказчика МКУ "Салехардская ДЕЗ" в составе:
Начальник ОРЖФ

А. А. Куруч

Ведущий инженер ОРЖФ МКУ «Салехардская ДЕЗ»

Ю. С. Козачок

Произвела контроль исполнения подрядчиком условий муниципального контракта №077/16КР от 01 марта 2016 г. на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт муниципального жилого помещения по адресу: ул. Броднева, д. 40а, кв. 13».

Подрядчик уведомлен о месте, дате и времени начала работы по контролю: «01» апреля 2016 г. по телефону 8(34922)6 *** 01.

В процессе проведения строительного контроля установлены следующие нарушения:

1. Не выполнены ремонтные работы в установленный срок. Срок выполнения работ по контракту установлен по 01 апреля 2016 года включительно;
2. Отставание от графика производства работ:
 - 2.1 П.9 Не выполнено снятие листов штукатурки со стен;
 - 2.2 П. 10 Не выполнена обшивка стен ГКЛ с устройством каркаса из металлического оцинкованного профиля;
 - 2.3 П. 11 Не выполнена оклейка стен простыми обоями;
 - 2.4 П. 14 Не выполнено устройство цокольного перекрытия;
 - 2.5 П. 15 Не выполнено устройство лаг;
 - 2.6 П. 17 Не выполнено устройство утепления минплитой толщ.200мм;
 - 2.7 П. 18 Не выполнено устройство сплошного диагонального настила из доски, толщ.25мм;
 - 2.8 П. 20 Не выполнено устройство покрытия пола из ДСП;
 - 2.9 Не выполнено устройство покрытия пола из ДВПт;
 - 2.10 П. 21 Не выполнено устройство покрытия пола из линолеума;
 - 2.11 П. 22 Не выполнено устройство плинтуса.
3. Не предоставлены в объеме, требуемом условиями контракта, паспорта и сертификаты на используемые в процессе проведения ремонтных работ материалы и оборудование;
4. Не вывезен строительный мусор с объекта.

Рекомендации Подрядчику: Устранить выявленные замечания, выполнить работы согласно техническому заданию.

Мнение представителя Заказчика: при проведении работ по контролю представитель Подрядчика не присутствовал.


Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для Заказчика и Подрядчика.

Настоящий акт составлен в 2(двух) экземплярах.

ПОДПИСИ:

Ведущий инженер ОРЖФ МКУ «Салехардская ДЕЗ»

Начальник ОРЖФ


Ю. С. Козачок


А. А. Куруч