

АКТ N 4

по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта

10 июня 2015 г.

г. Салехард

Должностные лица заказчика департамент строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации МО город Салехард в составе:

Начальник департамента Егоров Сергей Владимирович

Заведующий сектором муниципального заказа и ресурсного обеспечения
Титаренко Елена Владимировна (контрактный управляющий)

И.о. начальника управления земельных отношений Тарасов Сергей Александрович

По результатам контроля исполнения Исполнителем условий контракта от 02 марта 2015 г. N 0190300002115000011-0152995-02 на выполнение топографической съемки, кадастровых работ, подготовку межевых планов, постановку на государственный кадастровый учет и получение кадастровых паспортов земельных участков и определения начальной цены земельных участков и начального размера арендной платы за землю с целью предоставления на аукционах для строительства в отношении 10 земельных участков, заключенного с ООО «Земельные решения»,

без участия представителя Исполнителя было установлено следующее:
согласно п. 2.2. муниципального контракта конечный срок выполнения обязательств по контракту 03.04.2015, фактически работы выполнены 04.06.2015. Таким образом, просрочка исполнения контракта составляет 62 дня.

Рекомендации заказчику и исполнителю:

Заказчику направить в адрес Исполнителя претензию о начислении пени за 62 дня просрочки.

Исполнителю перечислить начисленную сумму в течение 10 банковских дней со дня получения претензии на расчетный счет заказчика.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для заказчика и исполнителя.

Начальник департамента
строительства города

С.В. Егоров

И.о. начальника управления
земельных отношений департамента

С.А. Тарасов

Зав.сектором муниципального заказа и
ресурсного обеспечения департамента

Е.В. Титаренко