



**Российская Федерация
Ямало-Ненецкий автономный округ
Муниципальное казенное учреждение
«Салехардская дирекция единого заказчика»
(МКУ «Салехардская ДЕЗ»)**

ул. Свердлова д.49, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629007
Тел./факс (34922) 3-29-91. Email: mkusdez@bk.ru
Email: для Торгов: mkusdez@yandex.ru
ОКПО 74735734, ОГРН 1048900004889, ИНН/КПП 8901015840/890101001, л/с №132020011
Р/с 40204810100000000004 Департамент финансов администрации г. Салехард

Исх. № 3546 от «27» 06 2014 г.
На исх. № 40 от «27» июня 2014 г

Заместителю
генерального директора
ООО «АртКом»

Р.П. Котеля

ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ

Уважаемый Руслан Павлович!

Сообщаем, что сотрудниками МКУ «Салехардская ДЕЗ» была проверена исполнительная документация по объекту: «Ремонт муниципального имущества по адресам: ул. Губкина, д. 1а кв. №№ 49, 65, 83».

Вам необходимо откорректировать и предоставить недостающие документы, а именно:

1. в журнале производства работ окончание ремонтных работ на объекте указано 15.06.2014 г., фактически ремонтные работы закончены 26.06.2014 г.;
2. заверить все приложенные копии документов и сертификатов качества печатью, подписью ответственного лица;
3. на копии графика производства работ отсутствует подпись Подрядчика;
4. акты освидетельствования скрытых работ не соответствуют фактическим датам выполнения работ, указанным в общем журнале производства работ;
5. срок действия сертификата соответствия № С – RU.ПБ21.В.00300 на продукцию: материалы лакокрасочные водно-дисперсионные, истек 15.03.2014 г., предоставить действующий сертификат соответствия данной продукции.

Уведомляем, что в связи с отсутствием Михайлюка А.Л., справки о стоимости выполненных работ и затрат подписывает генеральный директор МКУ «Салехардская ДЕЗ» Куроч О.А.

В связи с нарушением условий муниципального контракта № 090/14КР, Вам назначены штрафные санкции за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту и пеней за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

23 094 (двадцать три тысячи девяносто четыре) руб. 63 коп. исходя из расчета:
Сумма Контракта 173 643 (сто семьдесят три тысячи шестьсот сорок три) руб. 79 коп;
- Просрочка исполнения обязательств с 16.06.2014 г. по 26.06.2014 г. = 11 к/д.;
- Пени в размере 0,3% от полной стоимости Контракта,
Итого: $173\,643,79 \times 0,3\% \times 11 = 5\,730$ (пять тысяч семьсот тридцать) руб. 25 коп.
Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1063 от 25.11.2013 года:
Сумма Контракта 173 643 (сто семьдесят три тысячи шестьсот сорок три) руб. 79 коп;

Получил Котеля Р.П. *Р.П. Котеля*
30.06.14.

- 10% от цены контракта,

$173\,643,79 \cdot 10\% = 17\,364$ (семнадцать тысяч триста шестьдесят четыре) руб. 38 коп. .


Учитывая, что Вами внесена сумма обеспечения в размере 19 620, 77 руб. для удержания штрафных санкций, **к оплате подлежит сумма в размере 3 473,86 руб. – (недоплаченная неустойка).**

Направляем Вам акты рабочей комиссии о готовности к эксплуатации законченного капитальным ремонтом объекта: «Ремонт муниципального имущества по адресам, д. 1а кв. №№ 49, 65, 83», просим устранить указанные замечания в исполнительной документации и направить в наш адрес в 2-х экз. с подписанным актом до 30.06.2014 г. При этом, считаем необходимым обратить Ваше внимание, что не предоставление, либо ненадлежащее предоставление исполнительной документации Заказчиком расценивается как неисполнение условий контракта.

Приложение:

- исполнительная документация в 1 экз.
- общий журнал производства работ в 1 экз.
- справки о стоимости выполненных работ и затрат в 3 экз.
- акты рабочей комиссии о готовности к эксплуатации законченного капитальным ремонтом объекта в 3 экз.

Начальник правового управления



С.Э. Закревская