



**Российская Федерация
Ямало-Ненецкий автономный округ
Муниципальное казенное учреждение
«Салехардская дирекция единого заказчика»
(МКУ «Салехардская ДЕЗ»)**

ул. Свердлова д.49, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629007
Тел./факс (34922) 3-29-91. Email: mkusdez@bk.ru
Email: для Торгов: mkusdez@yandex.ru
ОКПО 74735734, ОГРН 1048900004889, ИНН/КПП 8901015840/890101001; л/с №132020011
Р/с 40204810100000000004 Департамент финансов администрации г. Салехард

Исх. № 5355 от «29» 09 2014 г.
На исх. № _____ от « » _____ 201 г.

Генеральному директору

ООО «РИ-ИЛ Строй»

Р.М. Нугманову

Юридический адрес: ул. Республики д. 111 кв. 2, г. Салехард
ЯНАО, 629007

Тел. 8(34638) 4-02-79, 89088827858
890886601922

Фактический адрес: ул. Сутормина д. 20, г. Ханты-Мансийск

Почтовый адрес: 5 мик-он д. 2/1 кв. 25, г. Лянтор
Сургутский р-он, ХМАО, 628449

**ТРЕБОВАНИЕ
об уплате пени и штрафа**

Между сторонами МКУ «Салехардская ДЕЗ» (далее – Заказчик) и ООО «РИ-ИЛ Строй» (далее – Подрядчик) заключен контракт № 133/14Б от 16.07.2014 г. (далее - Контракт) «На выполнение работ по содержанию существующих детских площадок (включая приобретение, установку), расположенных на землях общего пользования» (далее – Работы).

Согласно п. 3.1. Контракта, определен срок окончания выполнения Работ до 31.07.2014 г.

Согласно п. 8.1. Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

Согласно п. 8.3. Контракта, если Подрядчик нарушит свои обязательств, то Заказчик требует уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Срок просрочки исполнения обязательств по Контракту с 01.08.2014 г. по 30.08.2014 г. составляет 30 календарных дней.

На основании договорных обязательств, в связи с просрочкой выполнения Работ, Заказчик требует уплату пени в размере 190 775 (сто девяноста тысяч семьсот семьдесят пять) руб. 43 коп. определенные в порядке установленном постановлением Правительством РФ от 25.11.2013 г. № 1063 «Об определении размера штрафа и размера пени».

Уплату просим произвести по ниже представленным реквизитам:

Получатель	УФК по ЯНАО (Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования г. Салехард)
ИНН/КПП получателя	8901015840/890101001
Расчетный счет получателя	40204810100000000004
Банк получателя	РКЦ г. Салехард
БИК	047182000
ОКТМО	71951000
КБК	93211690040040000140 (штрафы, неустойки)

С целью подтверждения оплаты просим направить копию платежного поручения на номер факсимильной связи Заказчика 8 (34922) 3-29-91.

В случае неисполнения требований настоящей претензии, либо неполучения ответа от Поставщика в течении 10 календарных дней с момента получения настоящей претензии, МКУ «Салехардская ДЕЗ» оставляет за собой право обратиться в Арбитражный суд ЯНАО с иском о взыскании неустойки, с отнесением судебных расходов по ведению дела за счет Поставщика.

Приложение: расчет штрафных санкций на 1 л. в 1 экз.

Начальник правового управления



С.Э. Закревская

РАСЧЕТ

суммы пени и штрафа по контракту от 16.07.2014 г. № 133/14Б

1. Количество дней просрочки платежа с 01.08.2014 г. по 30.08.2014 г. составляет 30 календарных дней.;

Цена контракта 2 569 366 (два миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят шесть) руб. 12 коп.;


Стоимость фактически исполненных в срок обязательств по Контракту Поставщиком – 0;

Пеня = $(2\,569\,366 \text{ руб. } 12 \text{ коп.} - 0) * 0,07425\% = 190\,775 \text{ руб. } 43 \text{ коп.}$

Ставка рефинансирования = $(8,25 \% * 0,03) : 100 * 30 = 0,07425\%$

Коэффициент = $30 / 15 * 100 = 200 \%$

Начальник правового управления



С.Э. Закревская