



Российская Федерация
Ямало-Ненецкий автономный округ
Муниципальное казенное учреждение
«Салехардская дирекция единого заказчика»
(МКУ «Салехардская ДЕЗ»)

ул. Свердлова д.49, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629007

Тел./факс (34922) 3-29-91. Email: mkusdez@bk.ru

Email: для Торгов: mkusdez@yandex.ru

ОКПО 74735734, ОГРН 1048900004889, ИНН/КПП 8901015840/890101001; л/с №132020011

Р/с 40204810100000000004 Департамент финансов администрации г. Салехард

Исх. № 5644 от «10» 10 2014 г.
На исх. № _____ от « » _____ 201 г.

Генеральному директору
ООО «Артемида»
А.С. Воронюк

ул. Ватутина, д. 79, кв. 13
г. Тюмень, 625031
тел. 8 (961) 551-08-88, 8 (922) 068-05-05

ТРЕБОВАНИЕ

об уплате пени в размере 33 852 руб. 74 коп.

Между сторонами МКУ «Салехардская ДЕЗ» (далее – Заказчик) и ООО «Артемида» (далее – Поставщик) заключен контракт № 139/14Б от 09.07.2014 г. (далее – Контракт) «На поставку топиарных фигур» (далее – Товар).

Согласно п. 3.1. Контракта, определен срок поставки Товара до 20.07.2014 г.

Согласно п. 6.1. Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

Согласно п. 6.3. Контракта, если Поставщик нарушит свои обязательства, то Заказчик вправе требовать уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Срок просрочки исполнения обязательств по Контракту с 21.07.2014 г. по 01.09.2014 г. составляет 43 календарных дня.

Согласно п. 8.5. Контракта, обеспечение может быть удержано Заказчиком во всех случаях ненадлежащего исполнения или неисполнения Поставщиком обязательств по контракту.

На основании вышеизложенного, в связи с просрочкой поставки Товара, пеня составила в размере **63 835 (шестьдесят три тысячи восемьсот тридцать пять) руб. 74 коп.**, определенную в порядке установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1063 «Об определении размера штрафа и размера пени».

Таким образом, согласно платежного поручения сумма обеспечения Контракта составляет 29 998 (двадцать девять тысяч девятьсот девяносто восемь) руб. 00 коп., сумма подлежащая к удержанию неустойки составляет **33 837 (тридцать три тысячи восемьсот тридцать семь) руб. 74 коп.**, исходя из расчета (приложение № 1 к настоящему требованию).

отправлено: Зак. уведомл. 10.10.14

Уплату просим произвести по ниже представленным реквизитам:

Получатель	УФК по ЯНАО (Департамент городского хозяйства Администрации МО г. Салехард)
ИНН/КПП получателя	8901015840/890101001
Расчетный счет получателя	40101810500000010001
Банк получателя	РКЦ Салехард г. Салехард
БИК	047182000
ОКТМО	71951000
КБК	93211690040040000140 (штрафы, неустойки)

С целью подтверждения оплаты просим направить копию платежного поручения на номер факсимильной связи Заказчика 8 (34922) 3-29-91, с последующей досылкой оригинала документа почтой или нарочно.

В случае неисполнения требований настоящей претензии, либо неполучения ответа от Поставщика в течении 10 календарных дней с момента получения настоящей претензии, МКУ «Салехардская ДЕЗ» оставляет за собой право обратиться в Арбитражный суд ЯНАО с иском о взыскании неустойки, с отнесением судебных расходов по ведению дела за Ваш счет.

Приложение: расчет неустойки на 1 л. в 1 экз.

Начальник правового управления

С.Э. Закревская

РАСЧЕТ
суммы пени по контракту от 09.07.2014 г. № 139/14Б

1. Пени:

Цена Контракта 599 960 (пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят) руб. 00 коп.;

Количество дней просрочки доставки Товара с 20.07.2014 г. по 01.09.2014 г. составляет 43 календарных дня;

Стоимость фактически выполненных работ в срок обязательств по Контракту Поставщиков – 0;

Пеня = $(599\,960 \text{ руб. } 00 \text{ коп.} - 0) * 0,1064 = 63\,835 \text{ руб. } 74 \text{ коп.}$

Ставка рефинансирования = $(8,25 * 0,03) : 100 * 43 = 0,1064$

Коэффициент = $43 / 12 * 100 = 358,33\%$

2. Обеспечение Контракта:

Сумма обеспечения 29 998 (двадцать девять тысяч девятьсот девяносто восемь) руб. 00 коп.

Пени в сумме 63 835 (шестьдесят три тысячи восемьсот тридцать пять) руб. 74 коп.

Итого размер пени ко взысканию: 63 835 руб. 74 коп. – 29 998 руб. 00 коп. = 33 837 (тридцать три тысячи восемьсот тридцать семь) руб. 74 коп.

Начальник правового управления

С.Э. Закревская