



Российская Федерация
Ямало-Ненецкий автономный округ
Муниципальное казенное учреждение
«Салехардская дирекция единого заказчика»
(МКУ «Салехардская ДЕЗ»)

ул. Свердлова д.49, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629007

Тел./факс (34922) 3-29-91. Email: mkusdez@bk.ru

Email: для Торгов: mkusdez@yandex.ru

ОКПО 74735734, ОГРН 1048900004889, ИНН/КПП 8901015840/890101001; л/с №132020011

Р/с 40204810100000000004 Департамент финансов администрации г. Салехард

Исх. № 6068 от 29 10 2014 г. Директору ООО «ТрансСервис»
На исх. № _____ от «__» _____ 201__ г. С.А. Антипову

мкр. Теремки, д. 49/2, г. Салехард
ЯНАО, 629001
Тел. 8 908860 2900

ТРЕБОВАНИЕ

(досудебная претензия)

об уплате пени в размере 165 315 руб. 96 коп.

Между сторонами МКУ «Салехардская ДЕЗ» (далее – Заказчик) и ООО «ТрансСервис» (далее – Подрядчик) заключен контракт № 154/14Б от 30.07.2014г. (далее – Контракт) «На выполнение работ по содержанию существующих детских площадок (включая приобретение, установку), расположенных на землях общего пользования» (далее – Работы).

Согласно п. 3.1. Контракта, определен срок окончания выполнения работ до 15.08.2014г.

Согласно п. 8.1. Контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Контракта.

Согласно п. 8.3. Контракта, если Подрядчик нарушит свои обязательства, то Заказчик вправе требовать уплату пени за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Срок просрочки исполнения обязательств по Контракту с 16.08.2014 г. по 22.09.2014г. составляет 38 календарных дней.

Согласно п. 10.5. Контракта, обеспечение может быть удержано Заказчиком во всех случаях ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств по Контракту.

На основании вышеизложенного, в связи с просрочкой окончания выполнения Работ, пеня составила в размере **354 986 (триста пятьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят шесть) руб. 57 коп.** определенной в порядке установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. № 1063 «Об определении размера штрафа и размера пени» исходя из расчета:

I. Пеня

- Цена Контракта 3 774 445 (три миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи четыреста сорок пять) руб. 27 коп.;
- Количество дней просрочки выполнения Работ с 16.08.2014г. по 22.09.2014г. составляет 38 календарных дней;
- Стоимость фактически выполненных работ в срок обязательств по Контракту Подрядчиком – 0;
- Пеня = $(3\,774\,445 \text{ руб. } 27 \text{ коп.} - 0) * 0,09405\% = 354\,986 \text{ руб. } 57 \text{ коп.}$;
- Размер ставки = $(8,25 * 0,03) : 100 * 38 = 0,09405\%$;
- Коэффициент = $38 / 16 * 100 = 237,5\%$

II. Обеспечение Контракта

- Сумма обеспечения 189 670 (сто восемьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят) руб. 61 коп.;
- Пеня в размере 354 986 (триста пятьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят шесть) руб. 57 коп.

Итого: 354 986 руб. 57 коп. – 189 670 руб. 61 коп. = 165 315 (сто шестьдесят пять тысяч триста пятнадцать) руб. 96 коп.

Таким образом, общая сумма подлежащая к удержанию неустойки составляет **165 315 (сто шестьдесят пять тысяч триста пятнадцать) руб. 96 коп.**

Уплату просим произвести по ниже представленным реквизитам:

Получатель	УФК по ЯНАО (Департамент городского хозяйства
ИНН/КПП	Администрации МО г. Салехард)
получателя	8901015840/890101001
Расчетный счет	40101810500000010001
получателя	
Банк получателя	РКЦ Салехард г. Салехард
БИК	047182000
ОКТМО	71951000
КБК	93211690040040000140 (штрафы, неустойки)

С целью подтверждения оплаты просим направить копию платежного поручения на номер факсимильной связи Заказчика 8 (34922) 3-29-91, с последующей досылкой оригинала документа почтой или нарочно.

В случае неисполнения требований настоящей претензии, либо неполучения ответа от Подрядчика в течении 10 календарных дней с момента получения настоящей претензии, МКУ «Салехардская ДЕЗ» оставляет за собой право обратиться в Арбитражный суд ЯНАО с иском о взыскании неустойки, с отнесением судебных расходов по ведению дела за Ваш счет.

Начальник правового управления



С.Э. Закревская